



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Diciembre)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4.240.000	14.160.362	6.946.690	49,1%	53.345.418							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685.000	5.068.740	285.041	5,6%	11.389.432	61,5%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Adquisición en trámite de autorización de procedimiento excepcional para estudios, diseños, desarrollo de planos, pliegos de cargo y especificaciones técnicas para reforzamiento del edificio Aquarius. 2. En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP, para el reforzamiento estructural del edificio Galicia.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300.000	861.877	74.445	8,6%	6.882.835	100,0%	N/A	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2.000.000	6.897.448	5.877.966	85,2%	26.725.718	88,9%	N/A	SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1.Informe y especificaciones técnicas presentadas por la UTP, en trámite de aprobación de planos (Ascensor Coclé y Herrera). 2. Adjenda 1 al C-1824-2019 ADM, referendada el 21-julio-2022. El Municipio de David concedió permiso provisional, por lo que el 29-marzo-2023, se realizó el acto de la primera palada de continuación de la obra (sede provincial de Chiriquí). 3. De acuerdo a recomendación de ANATI - MEF, corresponde hacer avalúos y solicitar la donación al Consejo de Gabinete, por lo que se tramita el avalúo de la CGR, para presentación de solicitud de avalúo al MEF (sede provincial de Panamá Oeste). 4. Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR (sede provincial de Colón). 5. En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego, según lineamientos que plantee la Dirección Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos (sede provincial de Veraguas - CAIPI).
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855.000	908.429	686.841	75,6%	4.041.852	74,2%	A diciembre de 2023 se han gestionado un total de treinta y un (31) solicitudes de compras de las cuales a la fecha han sido recibidas veintitrés (23), lo que representa un avance físico del 74.19%.	No	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400.000	423.868	22.397	5,3%	4.305.581	75,0%	No	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.