

PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)
(Actualizado julio - 2025)



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA									ESTATUS DEL PROYECTO				
Cód. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto	Provincia	Clasificación Meta	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (mayo)	% Avance Físico (junio)	% Avance Físico (julio)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	012801.000	Habilitación y Reestructuración de Instalaciones del Edificio Sede	Panamá	Continuidad	B/. -	B/. 402,186	B/. 38,531	10%	B/. 3,041,037	0.0%	0.0%	0.0%	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se está en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	SI	SI	NO	N/A	N/A
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	011092.000	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República	Nacional	Continuidad	B/. -	B/. 228,626	B/. 4,131	2%	B/. 15,738,327	0.0%	0.0%	0.0%	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se está en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	SI	SI	NO	N/A	N/A
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	022151.000	Equipamiento Institucional	Nacional	Continuidad	B/. -	B/. 648,468	B/. 59,953	9%	B/. 5,875,135	0.0%	20.0%	33.0%	Se han enviado a tramitar un total de dieciocho (18) solicitudes de compra; de los cuales se han recibido seis (6), lo que representa un avance físico de 33.33%	NO	N/A	SI	N/A	N/A