



PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)
(Actualizado octubre - 2025)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO						ESTATUS DEL PROYECTO				
Cód. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripción de Proyecto	Provincia	CLASIFICACIÓN META	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (julio)	% Avance Físico (agosto)	% Avance Físico (septiembre)	% Avance Físico (octubre)	Fecha Último Reporte	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	00012801.000	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede	Con el fin de resolver los problemas de hacinamiento debido al aumento en la cantidad de funcionarios públicos que laboran en la Contraloría General, además del desgaste de la estructura del edificio sede y de las oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones, el cual se divide en dos áreas que son la adecuación integral de todas las instalaciones de la Contraloría General y la modernización tecnológica de los equipos con que contamos, cumpliendo con dos criterios fundamentales: mantener operando a la Contraloría con cero interrupción y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento y al menor costo posible. Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1.500 empleados; el diseño actual de las oficinas y el tipo de mobiliario hace insuficiente el espacio, aunado al gran número de computadoras adquiridas, se hace necesario adecuar los sistemas eléctricos.	Panamá	Recurrente	B/. -	B/. 549,999	B/. 401,783	73.1%	B/. 11,017,756	0.0%	38.49%	70.10%	85.00%	31/10/2025	Se recibieron a través de O/C los bienes e insumos requeridos y se iniciaron las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados, se cuenta con cronograma, el cual se encuentra en ejecución, lo cual nos deja como resultado que los proyectos ya estén culminados o en etapa final.	Sí	No Aplica	Sí	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez se encuentre en ejecución en infraestructura.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	00011092.000	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República	El proyecto contempla la adquisición de terreno y edificación y de la Regional de Panamá Este y Herera; Remozamiento y Remodelación de las oficinas Regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este, Los Santos y Darién, dicha remodelación incluye muebles modulares, aires acondicionados, así como materiales de electricidad.	Nacional	Recurrente	B/. -	B/. 85,132	B/. 30,696	36.1%	B/. 57,213,094	0.0%	5.39%	36.60%	100.00%	31/10/2025	Mediante las misiones oficiales se realizaron los trabajos estipulados, de acuerdo al cronograma de la Subdirección Nacional de Infraestructura.	Sí	No Aplica	Sí	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez se encuentre en ejecución en infraestructura.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	00022151.000	Equipamiento institucional	Mejoramiento - Modernización Informática	La Contraloría General de la República continuará fortaleciendo su base instalada	Nacional	Recurrente	B/. -	B/. 648,468	B/. 289,086	44.6%	B/. 6,729,998	33.0%	60.87%	65.38%	76.92%	31/10/2025	Se han enviado a tramitar un total de 26 solicitudes de compra; de los cuales se han recibido 20, lo que representa un avance físico de 76.92%	Sí	No Aplica	Sí	No Aplica	Este Proyecto de Inversión es exclusivamente para la adquisición de equipos de comunicación, educacional, equipos varios y de computación; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida útil, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso y cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales.